


KONTRAKT NA ROBOTY 3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu.
„San III – rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie”



HARMONOGRAM

Nr	Działanie	2018	2019	2020
1	Złożenie wniosku o wydanie PNR			
2	Wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację			
3	Ostateczność decyzji			
4	Sporządzenie operatów			
5	Wypłata odszkodowań			
6	Przy braku zgody właściciela skierowanie sprawy do Wojewody			
7	Wydanie przez Wojewodę decyzji odszkodowawczej			
8	Wypłata odszkodowań ustalonych przez Wojewodę			
9	Przy braku możliwości wypłaty skierowanie środków do depozytu sądowego			
10	Polecenie rozpoczęcia robót budowlanych			
11	Zajęcia czasowe - Wykonawca (podpisanie umów, wypłata odszkodowania)			
12	Fizyczne rozpoczęcie robót budowlanych			
13	Realizacja robót budowlanych			
14	Opracowanie Raportu z wdrożenia PPNIP			

- terminy planowane
- terminy wg rzeczywistego czasu wykonania