

**KONTRAKT NA ROBOTY 3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu  
„San III – rozbudowa lewego wały rzeki San w km 0+000 – 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie”**

	Całkowita liczba hektarów	Całkowita liczba działek	Działki publiczne	%	Działki prywatne	%	Działki nabyte	Hektary nabyte	% ha nabytych	Działki zapłacone	Hektary zapłacone	% działek zapłaconych	Całkowity koszt odszkodowań (PLN)	Odszkodowania wypłacone (PLN)	% wypłacony
Zajęcia stałe (działki należące do Skarbu Państwa przed rozpoczęciem Kontraktu)	9,8527	77	77	100%	0	0%	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Zajęcie stałe (działki przejęte na rzecz Skarbu Państwa)	7,6764	252	24	10%	228	90%	0	0	0%	0	0	0%	brak danych	0,00	0%
Zajęcie czasowe (Wykonawca)*	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych	brak danych
Trwałe ograniczenia w korzystaniu	jeśli wystąpią														
<b>SUMA</b>	<b>17,5291</b>	<b>329</b>	<b>101</b>		<b>228</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

\* dane będą znane po wyborze Wykonawcy robót budowlano-montażowych